



MUROP000V1TR

č. 45/2018

Smluvní strany:

1. **Město Roztoky**, IČ: 002 41 610,
se sídlem Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky,
zastoupeno Janem Jakobem, starostou města,
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
2. Společnost **Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.**, IČ: 624 96 867,
se sídlem Chanovice č. p. 102, PSČ 341 01, adresní pošta Horažďovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce
č. 14416,
zastoupena Ing. Ladislavem Kameníkem a Ing. Martinem Kvapilem, jednatelem
společnosti,
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.1.2016

Preambule

1. Dne 14. 1. 2016 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je „objekt MŠ Palackého ulice v Roztokách – projektová příprava a realizace stavby“ (dále též jen „Smlouva“).
2. Článek č. 4 zadávací dokumentace VZ „Objekt MŠ Palackého ulice v Roztokách – projektová příprava a dodávka stavby“ ze dne 6. 11. 2015 podmiňuje realizaci vlastní stavby MŠ získáním finanční podpory z evropských fondů. Závazný příslib získání dotace z IROP získal objednatel v průběhu měsíce srpna 2017. V návaznosti na to uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek).
3. Vzhledem k tomu, že do termínu podpisu tohoto Dodatku byla 1. realizační etapa původního díla (předprojektová, projektová příprava a IS vč. získání SP s nabytím právní moci) dokončena, je předmětem smlouvy a obsahem díla dle tohoto Dodatku drobná úprava D PS (změna umístění stavby na pozemku), realizace vlastní stavby, výkon autorského dozoru, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a součinnost při vydání souhlasu s užíváním stavby.

I.

1. Čl. I., bod 3., první a druhý odstavec Smlouvy v dosavadním znění zrušují a nahrazují takto:

Termín zahájení realizace díla byl stanoven na 20. 11. 2017. Konečný termín dokončení a předání díla objednateli dle tohoto Dodatku je stanoven na 31. 5. 2018, přičemž se počítá se zimní technologickou přestávkou mezi 15. 12. 2017 a 28. 2. 2018. Podrobnější harmonogram plnění, který obsahuje přehled dílčích, samostatně fakturovatelných výstupů, je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2. Čl. I. bod 4, první odstavec se v dosavadním znění zrušuje a nahrazuje takto:

Cena díla dle tohoto Dodatku činí bez DPH8.209.871,15- Kč
DPH 21% činí1.724.072,94 Kč
Celková cena díla vč. DPH činí9.933.944,09 Kč

3. V čl. II. bodu 5. Smlouvy se upravuje výčet příloh takto:

Přílohou tohoto Dodatku jsou:

1) Upravený podklad pro kalkulaci nabídkové ceny a dodacích termínů

Ostatní ustanovení smlouvy dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 42-2/18 ze dne 14. 2. 2018. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

V Roztokách dne 21. 2. 2018



Jan Jakob
Jan Jakob
starosta města Roztoky
za objednatele

V Chanovicích dne 2. 3. 2018

Haas-Fertigbau Chanovice s.r.o.
Chanovice 102 (28)
341 01 Horažďovice
IČO: 62496867, DIČ: CZ62496867

Ing. Ladislav Kameník
Ing. Ladislav Kameník
jednatel společnosti
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Martin Kvapil
Ing. Martin Kvapil
jednatel společnosti
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
za zhotovitele

Podklad pro kalkulaci realizační ceny a dodacích termínů

	částka v Kč bez DPH	dodací lhůta v kal. dnech
Úprava D PS	54 670,00	30
Autorský dozor	34 000,00	
Geometrický plán MŠ + zaměření skut. stavu	10 000,00	
Dokumentace skutečného provedení stavby	15 000,00	
IČ pro kolaudaci	13 000,00	
Objekt MŠ s IS	7 445 948,20	105
vícenáklady spojené se změnami stavby	637 252,95	
Celkem	8 209 871,15	135

Datum: 2.3.2018

Podpis:

