

**Dodatečné informace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s
názvem „Objekt MŠ Palackého ulice v Roztokách – projektová příprava a
dodávka stavby“**

Na základě dotazu z řad evidovaných uchazečů uvádíme následující dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

Otázka č. 1:

Žádáme o vysvětlení termínů, použitých v zadání, kde zadavatel uvedl, že:

- Zahájení prací 15. 1. 2016
- Zhotovení dokumentace do 15. 3. 2016
- Předání dokumentace pro provedení stavby do 31. 8. 2016
- Zahájení provozu 1. 9. 2017
- V HMG bude uvedena zimní přestávka 1. 11. 2016 – 28. 2. 2017

Délka provádění prací obsahuje neúměrně dlouhé termíny. Jedná se pouze o překlep, nebo jsou tyto termíny platné?

Odpověď:

Pokud jde o platné termíny z kapitoly 4 ZD, jedná se o termíny předpokládané a mezní. Termíny byly stanoveny s ohledem na možnost nabídnout stavbu montovanou, kde jsou dodací termíny přirozeně delší. V termínech pro zhotovení jednotlivých stupňů PD hrají zase roli lhůty pro vydání rozhodnutí orgánů státní správy. Termín zahájení provozu MŠ na Palackého ulici je termínem nejpozdějším. Uchazeč může nabídnout samozřejmě dodací termíny kratší.

Roztoky 24. 11. 2015

Jan Jakob v.r.

Jan Jakob - starosta

Za správnost odpovídá:



**Město Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY**

Ing. Ivan Goll, ref. VZ odb. SRMŽP